



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR -	APelido EMPREENDIMENTO Muro de Arrimo H=6m L=10m Escola KM 20	DESCRiÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	-------------------------	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.	Muro de Arrimo H=6m L=10m Escola KM 20	101.945,86	% Período:	49,21%	44,48%	6,31%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.992,05	% Período:	100,00%											
1.2.	MURO DE CONTENÇÃO H=6m L=10m	82.357,83	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	DRENAGEM DO MURO	4.166,30	% Período:		100,00%										
1.4.	REATERRO DO MURO DE CONTENÇÃO E LI	6.429,68	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 101.945,86				%:	49,21%	44,48%	6,31%								
Período:	Repasso:	-	-	-											
	Contrapartida:	50.170,97	45.345,21	6.429,68											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	50.170,97	45.345,21	6.429,68											
Acumulado:	%:	49,21%	93,69%	100,00%											
	Repasso:	-	-	-											
	Contrapartida:	50.170,97	95.516,18	101.945,86											
	Investimento:	50.170,97	95.516,18	101.945,86											

BRAÇO DO TROMBUDO / SC

Local

quinta-feira, 18 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Eng. Civil Diego Vambasten Köpp

CREA/CAU: CREA/SC 146906-5

ART/RRT: