

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 22.823,77	4,18%	R\$ 22.823,77	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 6.443,95	1,18%	R\$ 6.443,95	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 21.892,60	4,01%	R\$ 21.892,60	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 8.051,76	1,47%	-	-	R\$ 8.051,76	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
5	FECHAMENTOS	R\$ 9.998,55	1,83%	-	-	R\$ 6.998,99	70,00%	R\$ 2.999,57	30,00%	-	-	-	-	-	-
6	ESTRUTURA COBERTURA - Reforma	R\$ 41.819,75	7,66%	-	-	R\$ 25.091,85	60,00%	R\$ 16.727,90	40,00%	-	-	-	-	-	-
7	ESTRUTURA COBERTURA - Edificação Existente Escola	R\$ 85.682,62	15,69%	-	-	R\$ 25.704,79	30,00%	R\$ 59.977,83	70,00%	-	-	-	-	-	-
8	TELHAMENTO - Edificação Existente Escola	R\$ 26.284,09	4,81%	-	-	R\$ 5.256,82	20,00%	R\$ 15.770,45	60,00%	R\$ 5.256,82	20,00%	-	-	-	-
9	TELHAMENTO - Reforma	R\$ 13.535,87	2,48%	-	-	-	-	-	-	R\$ 13.535,87	100,00%	-	-	-	-
10	PISO CONVENCIONAL - Área "A"	R\$ 12.381,18	2,27%	-	-	R\$ 3.714,35	30,00%	R\$ 8.666,83	70,00%	-	-	-	-	-	-
11	PISO DE CONCRETO - Quadra existente (215m2)	R\$ 14.530,56	2,66%	-	-	-	-	-	-	R\$ 14.530,56	100,00%	-	-	-	-
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS	R\$ 6.884,80	1,26%	R\$ 1.376,96	20,00%	R\$ 1.376,96	20,00%	R\$ 1.376,96	20,00%	R\$ 1.376,96	20,00%	R\$ 1.376,96	20,00%	-	-
13	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 5.789,04	1,06%	R\$ 1.157,81	20,00%	R\$ 1.157,81	20,00%	R\$ 1.157,81	20,00%	R\$ 1.157,81	20,00%	R\$ 1.157,81	20,00%	-	-
14	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 11.652,68	2,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 11.652,68	100,00%
15	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 1.915,87	0,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.915,87	100,00%	-	-
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 15.004,44	2,75%	R\$ 2.250,67	15,00%	R\$ 2.250,67	15,00%	R\$ 2.250,67	15,00%	R\$ 2.250,67	15,00%	R\$ 3.000,89	20,00%	R\$ 3.000,89	20,00%
17	REVESTIMENTOS	R\$ 44.335,19	8,12%	-	-	-	-	R\$ 11.083,80	25,00%	R\$ 11.083,80	25,00%	R\$ 11.083,80	25,00%	R\$ 11.083,80	25,00%
18	PINTURA	R\$ 10.477,10	1,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.143,13	30,00%	R\$ 7.333,97	70,00%
19	FORRO	R\$ 13.934,55	2,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.180,37	30,00%	R\$ 9.754,19	70,00%
20	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 44.526,41	8,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 22.263,21	50,00%	R\$ 22.263,21	50,00%
21	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 4.694,40	0,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.694,40	100,00%
22	ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 4.144,62	0,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.144,62	100,00%
23	MURO	R\$ 14.724,72	2,70%	R\$ 4.417,42	30,00%	R\$ 10.307,30	70,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
24	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 100.001,37	18,31%	-	-	-	-	-	-	R\$ 30.000,41	30,00%	R\$ 40.000,55	40,00%	R\$ 30.000,41	30,00%
25	COMPLEMENTOS	R\$ 4.700,00	0,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.700,00	100,00%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 546.229,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 60.363,17</b>	<b>11,05%</b>	<b>R\$ 89.911,29</b>	<b>16,46%</b>	<b>R\$ 120.011,81</b>	<b>21,97%</b>	<b>R\$ 79.192,89</b>	<b>14,50%</b>	<b>R\$ 88.122,57</b>	<b>16,13%</b>	<b>R\$ 108.628,16</b>	<b>19,89%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>R\$ 60.363,17</b>	<b>11,05%</b>	<b>R\$ 150.274,46</b>	<b>27,51%</b>	<b>R\$ 270.286,27</b>	<b>49,48%</b>	<b>R\$ 349.479,16</b>	<b>63,98%</b>	<b>R\$ 437.601,73</b>	<b>80,11%</b>	<b>R\$ 546.229,89</b>	<b>100,00%</b>