

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.621,57	4,22%	R\$ 7.621,57	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INFRAESTRUTURA FILTRO - Sapatas e Estacas	R\$ 16.091,90	8,92%	R\$ 16.091,90	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUPRAESTRUTURA FILTRO - Paredes de Concreto Armado	R\$ 27.246,54	15,10%	R\$ 6.811,64	25,00%	R\$ 6.811,64	25,00%	R\$ 6.811,64	25,00%	R\$ 6.811,64	25,00%	-	-
4	MURO DE CONTENÇÃO L=7m H=2,50m	R\$ 24.831,34	13,76%	-	-	-	-	R\$ 7.449,40	30,00%	R\$ 7.449,40	30,00%	R\$ 9.932,54	40,00%
5	CONEXÕES HIDRAULICAS	R\$ 31.201,61	17,29%	R\$ 6.240,32	20,00%	R\$ 6.240,32	20,00%	R\$ 6.240,32	20,00%	R\$ 6.240,32	20,00%	R\$ 6.240,32	20,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO - Filtro novo e Floculador Existente	R\$ 60.098,74	33,30%	-	-	R\$ 15.024,69	25,00%	R\$ 15.024,69	25,00%	R\$ 15.024,69	25,00%	R\$ 15.024,69	25,00%
7	COMPLEMENTOS	R\$ 13.358,41	7,40%	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.339,60	25,00%	R\$ 10.018,81	75,00%
SUBTOTAL		R\$ 180.450,11	100,00%	R\$ 36.765,43	20,37%	R\$ 28.076,64	15,56%	R\$ 35.526,04	19,69%	R\$ 38.865,65	21,54%	R\$ 41.216,35	22,84%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 36.765,43	20,37%	R\$ 64.842,07	35,93%	R\$ 100.368,11	55,62%	R\$ 139.233,76	77,16%	R\$ 180.450,11	100,00%