

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%
1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 10.114,55	5,60%	R\$ 10.114,55	100,00%	-	-	-	-	-	-
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 16.248,59	8,99%	R\$ 16.248,59	100,00%	-	-	-	-	-	-
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 6.742,48	3,73%	R\$ 2.022,74	30,00%	R\$ 4.719,74	70,00%	-	-	-	-
4	FECHAMENTOS	R\$ 5.979,15	3,31%	-	-	R\$ 1.793,75	30,00%	R\$ 4.185,41	70,00%	-	-
5	ESTRUTURA DE COBERTURA	R\$ 68.689,82	38,01%	R\$ 20.606,95	30,00%	R\$ 34.344,91	50,00%	R\$ 13.737,96	20,00%	-	-
6	PISO DE CONCRETO ARMADO - NOVO	R\$ 18.960,82	10,49%	-	-	-	-	R\$ 9.480,41	50,00%	R\$ 9.480,41	50,00%
7	PISO DE CONCRETO ARMADO - REFORMA	R\$ 7.502,55	4,15%	-	-	-	-	R\$ 3.751,28	50,00%	R\$ 3.751,28	50,00%
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E PLUVIAIS	R\$ 8.069,32	4,47%	R\$ 2.017,33	25,00%	R\$ 2.017,33	25,00%	R\$ 2.017,33	25,00%	R\$ 2.017,33	25,00%
9	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 6.125,55	3,39%	R\$ 1.531,39	25,00%	R\$ 1.531,39	25,00%	R\$ 1.531,39	25,00%	R\$ 1.531,39	25,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.531,82	3,06%	R\$ 1.382,96	25,00%	R\$ 1.382,96	25,00%	R\$ 1.382,96	25,00%	R\$ 1.382,96	25,00%
11	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R\$ 6.839,29	3,78%	-	-	-	-	R\$ 3.419,65	50,00%	R\$ 3.419,65	50,00%
12	REVESTIMENTO ACABADO	R\$ 5.832,65	3,23%	-	-	-	-	R\$ 2.916,33	50,00%	R\$ 2.916,33	50,00%
13	PINTURA	R\$ 971,56	0,54%	-	-	-	-	-	-	R\$ 971,56	100,00%
14	FORRO	R\$ 1.200,28	0,66%	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.200,28	100,00%
15	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	R\$ 5.169,06	2,86%	-	-	-	-	-	-	R\$ 5.169,06	100,00%
16	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 5.170,55	2,86%	-	-	-	-	-	-	R\$ 5.170,55	100,00%
17	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 1.548,99	0,86%	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.548,99	100,00%
SUBTOTAL		R\$ 180.697,03	100,00%	R\$ 53.924,50	29,84%	R\$ 45.790,06	25,34%	R\$ 42.422,70	23,48%	R\$ 38.559,77	21,34%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 53.924,50	29,84%	R\$ 99.714,57	55,18%	R\$ 142.137,26	78,66%	R\$ 180.697,03	100,00%