

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 1.547,94	1,21%	R\$ 1.547,94	100,00%	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 46,95	0,04%	R\$ 46,95	100,00%	-	-	-	-
3	PISO CANCHA DE BOCHA 02	R\$ 6.581,73	5,14%	R\$ 6.581,73	100,00%	-	-	-	-
4	REFORMA DE MUROS - FRONTAL E LATERAL	R\$ 15.603,33	12,18%	R\$ 9.362,00	60,00%	R\$ 6.241,33	40,00%	-	-
5	MADEIRAMENTO	R\$ 6.104,40	4,77%	R\$ 6.104,40	100,00%	-	-	-	-
6	CALHAS E DESCIDAS	R\$ 4.668,16	3,65%	-	-	R\$ 4.668,16	100,00%	-	-
7	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 1.442,10	1,13%	-	-	R\$ 1.442,10	100,00%	-	-
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 12.561,35	9,81%	R\$ 5.024,54	40,00%	R\$ 3.768,41	30,00%	R\$ 3.768,41	30,00%
9	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO	R\$ 5.864,01	4,58%	R\$ 4.104,81	70,00%	R\$ 1.759,20	30,00%	-	-
10	PINTURA	R\$ 36.406,66	28,43%	-	-	R\$ 16.383,00	45,00%	R\$ 20.023,66	55,00%
11	ESQUADRIAS	R\$ 25.329,13	19,78%	R\$ 10.131,65	40,00%	R\$ 7.598,74	30,00%	R\$ 7.598,74	30,00%
12	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 3.456,19	2,70%	-	-	-	-	R\$ 3.456,19	100,00%
13	ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 6.242,78	4,87%	-	-	-	-	R\$ 6.242,78	100,00%
14	LIMPEZA	R\$ 2.211,60	1,73%	-	-	R\$ 1.105,80	50,00%	R\$ 1.105,80	50,00%
SUBTOTAL		R\$ 128.066,33	100,00%	R\$ 42.904,02	33,50%	R\$ 42.966,74	33,55%	R\$ 42.195,58	32,95%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 42.904,02	33,50%	R\$ 85.870,75	67,05%	R\$ 128.066,33	100,00%