

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS	
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%	270 DIAS	%
1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 872,28	0,06%	R\$ 872,28	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 7.692,09	0,53%	R\$ 7.692,09	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 212.657,91	14,76%	R\$ 42.531,58	20,00%	R\$ 106.328,96	50,00%	R\$ 63.797,37	30,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	FECHAMENTOS	R\$ 70.702,79	4,91%	R\$ 42.421,67	60,00%	R\$ 28.281,12	40,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ESTRUTURA COBERTURA	R\$ 188.144,22	13,06%	-	-	-	-	R\$ 112.886,53	60,00%	R\$ 75.257,69	40,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	TELHAMENTO	R\$ 43.870,55	3,04%	-	-	-	-	R\$ 43.870,55	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	CALHAS E RUÍFOS	R\$ 19.047,36	1,32%	-	-	-	-	-	-	R\$ 15.237,89	80,00%	R\$ 3.809,47	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PISO CONVENCIONAL	R\$ 58.534,63	4,06%	-	-	-	-	-	-	R\$ 40.974,24	70,00%	R\$ 17.560,39	30,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 64.486,12	4,48%	R\$ 6.448,61	10,00%	R\$ 3.224,31	5,00%	R\$ 3.224,31	5,00%	R\$ 3.224,31	5,00%	R\$ 3.224,31	5,00%	R\$ 6.448,61	10,00%	R\$ 16.121,53	25,00%	R\$ 16.121,53	25,00%	R\$ 6.448,61	10,00%
10	INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA	R\$ 1.024,30	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	REDE HIDRAULICA E DRENOS	R\$ 26.667,78	1,85%	R\$ 2.666,78	10,00%	R\$ 1.333,39	5,00%	R\$ 1.333,39	5,00%	-	-	R\$ 18.667,45	70,00%	R\$ 2.666,78	10,00%	-	-	-	-	-	-
12	REDE SANITARIA E PLUVIAL	R\$ 38.423,76	2,67%	R\$ 7.684,75	20,00%	R\$ 3.842,38	10,00%	R\$ 11.527,13	30,00%	R\$ 13.448,32	35,00%	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.921,19	5,00%	-	-
13	SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO	R\$ 2.516,67	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.516,67	100,00%	-	-	-	-	-	-
14	INSTALAÇÕES DE GAS COMBUSTIVEL	R\$ 1.722,24	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.722,24	100,00%	-	-	-	-	-	-
15	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 21.656,57	1,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 21.656,57	100,00%	-	-
16	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R\$ 120.442,22	8,36%	-	-	-	-	R\$ 12.044,22	10,00%	R\$ 12.044,22	10,00%	R\$ 90.331,67	75,00%	R\$ 6.022,11	5,00%	-	-	-	-	-	-
17	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO	R\$ 187.566,78	13,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 93.783,39	50,00%	R\$ 93.783,39	50,00%	-	-	-	-
18	PINTURA	R\$ 43.285,48	3,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 8.657,10	20,00%	R\$ 17.314,19	40,00%	R\$ 4.328,55	10,00%	R\$ 12.985,64	30,00%
19	ESQUADRIAS	R\$ 206.900,50	14,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 41.380,10	20,00%	R\$ 103.450,25	50,00%	R\$ 62.070,15	30,00%
20	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 22.730,66	1,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 9.092,26	40,00%	R\$ 13.638,40	60,00%
21	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 10.082,74	0,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 10.082,74	100,00%
22	ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE	R\$ 9.492,91	0,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	R\$ 1.714,75	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.746,46	50,00%	R\$ 4.746,46	50,00%
24	DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 25.028,60	1,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 20.022,88	80,00%	R\$ 5.005,72	20,00%	-	-
25	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 258,35	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 258,35	100,00%	-	-	-	-	-	-
26	PAISAGISMO	R\$ 1.320,72	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.320,72	100,00%
27	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.505,77	0,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 5.505,77	100,00%
28	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 48.593,11	3,37%	R\$ 9.718,62	20,00%	R\$ 4.859,31	10,00%	R\$ 4.859,31	10,00%	R\$ 4.859,31	10,00%	R\$ 4.859,31	10,00%	R\$ 4.859,31	10,00%	R\$ 4.859,31	10,00%	R\$ 4.859,31	10,00%	R\$ 4.859,31	10,00%
SUBTOTAL		R\$ 1.440.941,86	100,00%	R\$ 120.036,39	8,33%	R\$ 147.869,45	10,26%	R\$ 209.672,26	14,55%	R\$ 209.326,24	14,53%	R\$ 139.067,17	9,65%	R\$ 126.934,56	8,81%	R\$ 193.481,40	13,43%	R\$ 171.181,84	11,88%	R\$ 123.372,55	8,56%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 120.036,39	8,33%	R\$ 267.905,84	18,59%	R\$ 477.578,10	33,14%	R\$ 686.904,35	47,67%	R\$ 825.971,52	57,32%	R\$ 952.906,07	66,13%	R\$ 1.146.387,48	79,56%	R\$ 1.317.569,31	91,44%	R\$ 1.440.941,86	100,00%