



Agrolândia - Agronômica - Atalanta - Aurora - Braço do Trombudo - Chapadão do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia  
Ituporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolândia - Pouso Redondo - Presidente Getúlio  
Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taió  
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ																							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO																							
OBRA - PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO						Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%																	
ÁREA: 1.563,74m2				DATA : 19/DEZ/2011				demais itens BDI = 25%															
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO - BRAÇO DO TROMBUDO/SC																							
CRONOGRAMA ETAPA 01																							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						VALORES EM REAIS																	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1* MES	%	2* MES	%	3* MES	%	4* MES	%	5* MES	%	6* MES	%	7* MES	%	8* MES	%	9* MES	%	10* MES	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	7.538,24	0,86	7.538,24	100,00	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
2	INFRAESTRUTURA	74.210,26	8,48	29.684,10	40,00	29.684,10	40,00	14.842,05	20,00	-		-		-		-		-		-		-	
3	SUPRA-ESTRUTURA	440.627,22	50,38	-		-		44.062,72	10,00	79.312,90	18,00	79.312,90	18,00	79.312,90	18,00	79.312,90	18,00	79.312,90	18,00	-		-	
4	PAREDES	178.515,90	20,41	-		-		17.851,59	10,00	32.132,86	18,00	32.132,86	18,00	32.132,86	18,00	32.132,86	18,00	32.132,86	18,00	-		-	
5	COBERTURA	157.463,00	18,00	-		-		-		-		-		-		-		-		78.731,50	50,00	78.731,50	50,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.139,05	1,73	1.513,90	10,00	-		1.513,90	10,00	1.513,90	10,00	1.513,90	10,00	3.027,81	20,00	3.027,81	20,00	3.027,81	20,00	-		-	
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.134,45	0,13	1.134,45	100,00	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	SUBTOTAL	874.628,11	100,00	39.870,70	4,56	29.684,10	3,39	78.270,27	8,95	112.959,67	12,92	112.959,67	12,92	114.473,57	13,09	114.473,57	13,09	114.473,57	13,09	78.731,50	9,00	78.731,50	9,00
	TOTAL ACUMULADO			39.870,70	4,56	69.554,80	7,95	147.825,07	16,90	260.784,73	29,82	373.744,40	42,73	488.217,97	55,82	602.691,54	68,91	717.165,11	82,00	795.896,61	91,00	874.628,11	100,00