



Agrolândia - Agronômica - Atalanta - Aurora - Braço do Trombudo - Chapadão do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
Ituporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolândia - Pouso Redondo - Presidente Getúlio
Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taió
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI																																												
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO																																												
OBRA - PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO																Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%																												
ÁREA: 1.563,74m2																DATA : 19/DEZ/2011																												
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO - BRAÇO DO TROMBUDO/SC																demais itens BDI = 25%																												
CRONOGRAMA GERAL DA OBRA																																												
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																VALORES EM REAIS																												
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%	5º MES	%	6º MES	%	7º MES	%	8º MES	%	9º MES	%	10º MES	%	11º MES	%	12º MES	%	13º MES	%	14º MES	%	15º MES	%	16º MES	%	17º MES	%	18º MES	%	19º MES	%	20º MES	%	
1	SERVIÇOS INICIAIS	7.538,24	0,42	7.538,24	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	INFRAESTRUTURA	74.210,26	4,17	29.684,10	40,00	29.684,10	40,00	14.842,05	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	SUPRA-ESTRUTURA	440.627,22	24,75	-	-	-	-	44.062,72	10,00	79.312,90	18,00	79.312,90	18,00	79.312,90	18,00	79.312,90	18,00	79.312,90	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PAREDES	178.515,90	10,03	-	-	-	-	17.851,59	10,00	32.132,86	18,00	32.132,86	18,00	32.132,86	18,00	32.132,86	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	COBERTURA	157.463,00	8,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.731,50	50,00	78.731,50	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	REVESTIMENTOS	225.729,48	12,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.145,90	20,00	45.145,90	20,00	45.145,90	20,00	45.145,90	20,00	45.145,90	20,00	45.145,90	20,00	45.145,90	20,00	45.145,90	20,00	45.145,90	20,00	45.145,90	20,00	45.145,90	20,00	45.145,90	20,00	
7	PISOS	156.280,57	8,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	ESQUADRIAS	89.585,38	5,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	151.390,46	8,50	1.513,90	1,00	-	-	1.513,90	1,00	1.513,90	1,00	1.513,90	1,00	3.027,81	2,00	3.027,81	2,00	3.027,81	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	37.814,91	2,12	1.134,45	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	PREV. CONTRA INCÊNDIO	16.922,41	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	PINTURA	124.862,84	7,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	COMPLEMENTAÇÕES	117.212,28	6,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	LIMPEZA DA OBRA	2.204,87	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SUBTOTAL	1.780.357,82	100,00	39.870,70	2,24	29.684,10	1,67	78.270,27	4,40	112.959,67	6,34	112.959,67	6,34	114.473,57	6,43	114.473,57	6,43	114.473,57	6,43	78.731,50	4,42	78.731,50	4,42	48.927,39	2,75	48.927,39	2,75	87.997,53	4,94	91.785,56	5,16	121.348,74	6,82	95.123,38	5,34	74.870,56	4,21	78.169,11	4,39	127.601,53	7,17	130.978,53	7,36	
	TOTAL ACUMULADO			39.870,70	2,24	69.554,80	3,91	147.825,07	8,30	260.784,73	14,65	373.744,40	20,99	488.217,97	27,42	602.691,54	33,85	717.165,11	40,28	795.896,61	44,70	874.628,11	49,13	923.555,50	51,87	972.482,89	54,62	1.060.480,42	59,57	1.152.265,98	64,72	1.273.614,72	71,54	1.368.738,09	76,88	1.443.608,66	81,09	1.521.777,76	85,48	1.649.379,30	92,64	1.780.357,82	100,00	



Agrolândia - Agronômica - Atalanta - Aurora - Braço do Trombudo - Chapadão do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
Ituporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolândia - Pouso Redondo - Presidente Getúlio
Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Saleté - Santa Terezinha - Taió
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ																							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO																							
OBRA - PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO										Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%													
ÁREA: 1.563,74m2					DATA : 19/DEZ/2011					demais itens BDI = 25%													
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO - BRAÇO DO TROMBUDO/SC																							
CRONOGRAMA ETAPA 01																							



Agrolândia - Agronômica - Atalanta - Aurora - Braço do Trombudo - Chapadão do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
Ituporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolândia - Pouso Redondo - Presidente Getúlio
Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Saleté - Santa Terezinha - Taió
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ																							
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO																							
OBRA - PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO										Itens 3.6 a 3.8 BDI = 12%													
ÁREA: 1.563,74m2					DATA : 19/DEZ/2011					demais itens BDI = 25%													
LOCAL :RUA TIRADENTES - CENTRO - BRAÇO DO TROMBUDO/SC																							
CRONOGRAMA ETAPA 02																							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					VALORES EM REAIS																		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1* MES	%	2* MES	%	3* MES	%	4* MES	%	5* MES	%	6* MES	%	7* MES	%	8* MES	%	9* MES	%	10* MES	%
6	REVESTIMENTOS	225.729,48	24,92	45.145,90	20,00	45.145,90	20,00	45.145,90	20,00	45.145,90	20,00	45.145,90	20,00	-		-		-		-		-	
7	PISOS	156.280,57	17,25	-		-		39.070,14	25,00	39.070,14	25,00	39.070,14	25,00	39.070,14	25,00	-		-		-		-	
8	ESQUADRIAS	89.585,38	9,89	-		-		-		-		29.563,18	33,00	29.563,18	33,00	30.459,03	34,00	-		-		-	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	136.251,41	15,04	-		-		-		7.575,58	5,56	7.575,58	5,56	22.713,11	16,67	30.275,06	22,22	22.713,11	16,67	22.699,49	16,66	22.699,49	16,66
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	36.680,46	4,05	3.781,76	10,31	3.781,76	10,31	3.781,76	10,31	-		-		3.781,76	10,31	5.670,80	15,46	8.319,13	22,68	3.781,76	10,31	3.781,76	10,31
11	PREV. CONTRA INCÊNDIO	16.922,41	1,87	-		-		-		-		-		-		8.461,21	50,00	8.461,21	50,00	-		-	
12	PINTURA	124.862,84	13,79	-		-		-		-		-		-		-		-		62.431,42	50,00	62.431,42	50,00
13	COMPLEMENTAÇÕES	117.212,28	12,94	-		-		-		-		-		-		-		38.680,05	33,00	38.680,05	33,00	39.852,18	34,00
14	LIMPEZA DA OBRA	2.204,87	0,24	-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.204,87	100,00
	SUBTOTAL	905.729,71	100,00	48.927,65	5,40	48.927,65	5,40	87.997,79	9,72	91.791,62	10,13	121.354,79	13,40	95.128,18	10,50	74.866,10	8,27	78.173,50	8,63	127.592,72	14,09	130.969,71	14,46
	TOTAL ACUMULADO			48.927,65	5,40	97.855,30	10,80	185.853,10	20,52	277.644,71	30,65	398.999,51	44,05	494.127,69	54,56	568.993,79	62,82	647.167,29	71,45	774.760,00	85,54	905.729,71	100,00