



Agrolândia - Agronômica - Atalanta - Aurora - Braço do Trombudo - Chapadão do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
Ituporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolândia - Pouso Redondo - Presidente Getúlio
Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Saleté - Santa Terezinha - Taió
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL e PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM PAVER DA AV. ERICA HANSEN JOENCK, RUA DEPUTADO ARNOLDO RINNERT e RUA PREFEITO HARRY TESKE

DATA BASE DO ORÇAMENTO: 09/04/2012

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1 MES	%	2 MES	%	3 MES	%	4 MES	%
1	OBRAS PRELIMINARES	33.413,92	6,45	30.533,64	91,38	-	-	2.880,28	8,62		-
2	DRENAGEM	82.053,52	15,85	820,54	1,00	73.848,17	90,00	7.384,82	9,00		
3	PAVIMENTAÇÃO	327.247,14	63,20			32.724,71	10,00	196.348,28	60,00	98.174,14	30,00
4	SINALIZAÇÃO	9.355,00	1,81							9.355,00	100,00
5	OBRAS COMPLEMENTARES	65.721,07	12,69					32.860,54	50,00	32.860,54	50,00
	TOTAL			31.354,18	6,06	106.572,88	20,58	239.473,92	46,25	140.389,68	27,11
	TOTAL ACUMULADO	517.790,65	100,00	31.354,18	6,06	137.927,06	26,64	377.400,97	72,89	517.790,65	100,00