



Agrolândia - Agronômica - Atalanta - Aurora - Braço do Trombudo - Chapadão do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
Ituporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolândia - Pouso Redondo - Presidente Getúlio
Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Saleté - Santa Terezinha - Taió
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO

OBRAS: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, REATERRO DOS PASSEIOS E OU PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS DA AV. ERICA HANSEN JOENCK, RUA DEPUTADO ARNOLDO RINNERT, RUA PREFEITO HARRY TESKE, RUA BERHARDT WETZEL e BECO JOSÉ AGOSTINHO FELIPE

DATA BASE DO ORÇAMENTO: 09/04/2012

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%
AV. ERICA HANSEN JOENCK, RUA DEPUTADO ARNOLDO RINNERT e RUA PREFEITO HARRY TESKE											
1	OBRAS PRELIMINARES	33.413,92	6,45%	30.533,64	91,38%	-		2.880,28	8,62%	-	
2	DRENAGEM	82.053,52	15,85%	820,54	1,00%	73.848,17	90,00%	7.384,82	9,00%	-	
3	PAVIMENTAÇÃO	327.247,14	63,20%	-		32.724,71	10,00%	196.348,28	60,00%	98.174,14	30,00%
4	SINALIZAÇÃO	9.355,00	1,81%	-		-		-		9.355,00	100,00%
5	OBRAS COMPLEMENTARES	65.721,07	12,69%	-		-		32.860,54	50,00%	32.860,54	50,00%
	SUBTOTAL			31.354,18	6,06%	106.572,88	20,58%	239.473,92	46,25%	140.389,68	27,11%
	TOTAL ACUMULADO	517.790,65	100%	31.354,18	6,06%	137.927,06	26,64%	377.400,97	72,89%	517.790,65	100,00%
RUA BERHARDT WETZEL											
1	OBRAS PRELIMINARES	890,57	1,06%	890,57	100,00%	-		-		-	
2	DRENAGEM	20.906,27	24,79%	14.634,39	70,00%	6.271,88	30,00%	-		-	
3	PAVIMENTAÇÃO	60.127,95	71,30%	-		36.076,77	60,00%	24.051,18	40,00%	-	
4	SINALIZAÇÃO	2.403,86	2,85%	-		-		2.403,86	100,00%	-	
	SUBTOTAL			15.524,96	18,41%	42.348,65	50,22%	26.455,04	31,37%	-	
	TOTAL ACUMULADO	84.328,65	100%	15.524,96	18,41%	57.873,61	68,63%	84.328,65	100,00%	-	
BECO JOSÉ AGOSTINHO FELIPE											
1	OBRAS PRELIMINARES	202,02	0,35%	202,02	100,00%	-		-		-	
2	DRENAGEM	15.773,20	27,67%	11.041,24	70,00%	4.731,96	30,00%	-		-	
3	PAVIMENTAÇÃO	38.783,33	68,04%	-		23.270,00	60,00%	15.513,33	40,00%	-	
4	SINALIZAÇÃO	2.239,12	3,93%	-		-		2.239,12	100,00%	-	
	SUBTOTAL			11.243,26	19,73%	28.001,96	49,13%	17.752,45	31,15%	-	
	TOTAL ACUMULADO	56.997,67	100%	11.243,26	19,73%	39.245,22	68,85%	56.997,67	100,00%	-	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL

	DESCRIÇÃO	TOTAL		1º MÊS	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%
	SUBTOTAL			58.122,39	8,82%	176.923,49	26,84%	283.681,41	43,04%	140.389,68	21,30%
	TOTAL ACUMULADO	659.116,97		58.122,39	8,82%	235.045,89	35,66%	518.727,29	78,70%	659.116,97	100,00%

AMAVI - Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Fone: (47)3531-4242 - Email: amavi@amavi.org.br - Site: www.amavi.org.br

Fundada em 07/11/64 - Rua XV de Novembro, 737 - Cep: 89160-000 - Rio do Sul/SC - CNPJ 82.762.469/0001-22