

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.032,80	1,03	2.032,80	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES	2.336,90	1,18	2.336,90	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	845,36	0,43	845,36	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	FUNDAÇÃO PROFUNDA	1.989,46	1,01	1.989,46	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	INFRAESTRUTURA	17.158,60	8,70	10.295,16	60,00	6.863,44	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SUPRAESTRUTURA	10.412,24	5,28	-	-	10.412,24	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	FECHAMENTOS	15.087,26	7,65	-	-	12.069,81	80,00	3.017,45	20,00	-	-	-	-	-	-
8	COBERTURA	40.419,46	20,49	-	-	-	-	28.293,62	70,00	12.125,84	30,00	-	-	-	-
9	PISO	15.900,33	8,06	-	-	-	-	6.360,13	40,00	9.540,20	60,00	-	-	-	-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.569,20	5,36	-	-	-	-	-	-	2.113,84	20,00	6.341,52	60,00	2.113,84	20,00
11	INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA E TELEFONIA	894,51	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	178,90	20,00	715,61	80,00
12	REDE HIDRÁULICA	3.906,18	1,98	-	-	-	-	-	-	781,24	20,00	2.343,71	60,00	781,24	20,00
15	REDE SANITÁRIA	8.680,11	4,40	-	-	-	-	-	-	1.736,02	20,00	3.472,05	40,00	3.472,05	40,00
16	REDE PLUVIAL	4.230,06	2,14	-	-	-	-	-	-	-	-	3.384,05	80,00	846,01	20,00
17	REVESTIMENTO PISO	8.903,51	4,51	-	-	-	-	-	-	890,35	10,00	6.232,46	70,00	1.780,70	20,00
18	REVESTIMENTO PAREDE	14.584,05	7,39	-	-	-	-	-	-	10.208,84	70,00	2.916,81	20,00	1.458,41	10,00
19	PINTURA	7.960,67	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	2.388,20	30,00	5.572,47	70,00
20	FORRO	3.825,67	1,94	-	-	-	-	-	-	-	-	1.530,27	40,00	2.295,40	60,00
21	ESQUADRIAS	9.403,90	4,77	-	-	-	-	-	-	-	-	5.642,34	60,00	3.761,56	40,00
22	APARELHOS SANIT., LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRI	10.403,84	5,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.403,84	100,00
23	ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	2.834,40	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.834,40	100,00
24	PAVIMENTAÇÃO	4.922,99	2,50	-	-	-	-	-	-	2.953,80	60,00	1.476,90	30,00	492,30	10,00
SUBTOTAL		197.301,51	100,00	17.499,68	8,87	29.345,49	14,87	37.671,21	19,09	40.350,12	20,45	35.907,20	18,20	36.527,82	18,51
TOTAL ACUMULADO				17.499,68	8,87	46.845,17	23,74	84.516,37	42,84	124.866,49	63,29	160.773,69	81,49	197.301,51	100,00