

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**ADRIANO MOSIMANN: QUADRA / WC PNE ESCOLA / VESTIÁRIO / MURO / CERCA**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO	Endereço: RUA ADRIANO MOSIMANN	Bairro: SERRIL	Município: BRAÇO DO TROMBUDO/SC
Descrição: REFORMA SANITÁRIOS / VESTIÁRIO / ÁREA SERVIÇO / MURO / CERCA / TELA E ELEMENTO VAZADO NA QUADRA.	Área: 31,51 M2	BDI: 20,34%	Data Base: MAR/2021
Referencia Orçamento: SINAPI NOV./2019 SEM DESONERAÇÃO, COM CORREÇÃO PELO CUB E ATUALIZAÇÕES DE MERCADO PARA FEV./2021.			

VALORES EM REAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.384,53	1,04	1.384,53	100,00	-		-	
2	INFRAESTRUTURA	5.137,68	3,87	5.137,68	100,00	-		-	
3	SUPRAESTRUTURA	10.438,07	7,87	7.828,56	75,00	2.609,52	25,00	-	
5	FECHAMENTOS	45.964,64	34,64	18.385,86	40,00	13.789,39	30,00	13.789,39	30,00
6	COBERTURA	669,93	0,50	167,48	25,00	502,45	75,00	-	-
7	FORRO	448,97	0,34	-		448,97	100,00	-	-
8	REVESTIMENTOS	7.043,53	5,31	1.760,88	25,00	5.282,65	75,00	-	-
9	PISO	3.886,89	2,93	1.943,44	50,00	1.943,44	50,00	-	-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.403,49	3,32	-	-	2.201,75	50,00	2.201,75	50,00
11	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA	1.365,97	1,03	341,49	25,00	1.024,48	75,00	-	-
12	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	8.715,76	6,57	2.178,94	25,00	4.357,88	50,00	2.178,94	25,00
13	INSTALAÇÃO DO SISTEMA PLUVIAL	2.069,19	1,56	517,30	25,00	1.034,59	50,00	517,30	25,00
14	INSTALAÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS	7.361,24	5,55	-	-	-		7.361,24	100,00
15	PREV. CONTRA INCÊNDIO	579,63	0,44	-	-	-	-	579,63	100,00
16	ESQUADRIAS	12.255,81	9,24	-	-	6.127,90	50,00	6.127,90	50,00
17	COMPLEMENTAÇÕES	16.466,45	12,41	-	-	8.233,22	50,00	8.233,22	50,00
18	PINTURA	4.013,02	3,02	-	-	2.006,51	50,00	2.006,51	50,00
19	LIMPEZA DA OBRA	492,91	0,37	-	-	-	-	492,91	100,00
SUBTOTAL		132.697,71	100,00	39.646,16	29,88	49.562,75	37,35	43.488,79	32,77
TOTAL ACUMULADO				39.646,16	29,88	89.208,92	67,23	132.697,71	100,00