

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**PRAÇA CLARA STUVE**Proprietário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDOEndereço:
R. CLARA STUVE C/ R. TIRADENTESBairro:
CENTROMunicípio:
BRAÇO TROMBUDODescrição:
ACADEMIA AO AR LIVRE / PISTA SKATE / PLAY GROUND / ILUMINAÇÃO / PAISAGISMO /
PAVIMENTAÇÃOÁrea:
650,92 M2BDI:
20,34%Data Base:
JUNHO/2021Referencia Orçamento:
SINAPI NOV./2019 SEM DESONERAÇÃO, COM CORREÇÃO PELO CUB E ATUALIZAÇÕES DE MERCADO PARA JUN./2021.

VALORES EM REAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.443,47	3,67	3.443,47	100,00	-	-	-	-
2	INFRAESTRUTURA	8.954,84	9,54	8.954,84	100,00	-	-	-	-
3	SUPRAESTRUTURA	10.061,72	10,72	7.546,29	75,00	2.515,43	25,00	-	-
5	FECHAMENTOS	1.306,73	1,39	522,69	40,00	392,02	30,00	392,02	30,00
8	REVESTIMENTOS	2.208,12	2,35	552,03	25,00	1.656,09	75,00	-	-
9	PISO	38.928,08	41,48	19.464,04	50,00	19.464,04	50,00	-	-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.418,51	13,23	-	-	6.209,26	50,00	6.209,26	50,00
11	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA	1.099,07	1,17	274,77	25,00	824,30	75,00	-	-
12	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	658,50	0,70	164,63	25,00	329,25	50,00	164,63	25,00
16	ESQUADRIAS	1.248,41	1,33	-	-	624,20	50,00	624,20	50,00
17	COMPLEMENTAÇÕES	8.397,51	8,95	-	-	4.198,75	50,00	4.198,75	50,00
18	PINTURA	3.521,57	3,75	-	-	1.760,79	50,00	1.760,79	50,00
19	LIMPEZA DA OBRA	1.607,77	1,71	-	-	-	-	1.607,77	100,00
SUBTOTAL		93.854,29	100,00	40.922,75	43,60	37.974,13	40,46	14.957,42	15,94
TOTAL ACUMULADO				40.922,75	43,60	78.896,88	84,06	93.854,29	100,00