


**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA	R\$ 6.188,78	6,54	6.188,78	100,00	-		-	
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.221,17	2,35	2.221,17	100,00	-		-	-
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 17.915,36	18,94	10.749,22	60,00	7.166,14	40,00	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO	R\$ 64.334,19	68,03	12.866,84	20,00	25.733,68	40,00	25.733,68	40,00
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 1.712,92	1,81	-		-		1.712,92	100,00
6	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 2.198,07	2,32	-		-		2.198,07	100,00
	TOTAL			32.026,00	33,86	32.899,82	34,79	29.644,67	31,35
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 94.570,49	100,00	32.026,00	33,86	64.925,82	68,65	94.570,49	100,00



**THAYSE PERINI APARICIO**

**Engenheira Civil CREA 155622-6**

**Matr. 2292/01**

Braço do Trombudo, 31 de Maio de 2023