

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1° MÊS		2° MÊS		3° MÊS		4° MÊS		5° MÊS		6° MÊS	
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.158,35	0,34%	R\$ 1.158,35	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FECHAMENTOS	R\$ 2.383,91	0,69%	R\$ 2.383,91	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ESTRUTURA COBERTURA - Edificação Existente Escola	R\$ 87.998,68	25,51%	R\$ 26.399,60	30,00%	R\$ 61.599,08	70,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
4	TELHAMENTO - Edificação Existente Escola	R\$ 27.154,96	7,87%	-	-	R\$ 13.577,48	50,00%	R\$ 13.577,48	50,00%	-	-	-	-	-	-
5	TELHAMENTO - Reforma	R\$ 4.384,73	1,27%	R\$ 4.384,73	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PISO DE CONCRETO - Quadra existente (215m2)	R\$ 15.570,19	4,51%	-	-	-	-	-	-	R\$ 7.785,10	50,00%	R\$ 7.785,10	50,00%	-	-
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS	R\$ 6.053,94	1,76%	-	-	-	-	R\$ 1.513,49	25,00%						
8	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 6.129,73	1,78%	-	-	-	-	R\$ 1.532,43	25,00%						
9	CLIMATIZAÇÃO (incluso readequações necessárias das inst. Elétricas e cabeamento do ar condicionado)	R\$ 11.365,12	3,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 11.365,12	100,00%
10	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 2.101,11	0,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.050,56	50,00%	R\$ 1.050,56	50,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.565,13	1,61%	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.669,54	30,00%	R\$ 1.669,54	30,00%	R\$ 2.226,05	40,00%
12	PINTURA	R\$ 2.527,55	0,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.527,55	100,00%
13	FORRO	R\$ 1.351,31	0,39%	R\$ 1.351,31	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 29.870,40	8,66%	R\$ 29.870,40	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 4.690,76	1,36%	R\$ 4.690,76	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 4.091,82	1,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.091,82	100,00%
17	MURO (Viga Baldrame 12x40 - Pilares 12x30 a cada 2,5m - Incluso Fundação, revestimento, pintura e pingadeiras)	R\$ 21.448,37	6,22%	-	-	-	-	-	-	R\$ 10.724,19	50,00%	R\$ 10.724,19	50,00%	-	-
18	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 106.498,97	30,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 53.249,49	50,00%	R\$ 53.249,49	50,00%
19	COMPLEMENTOS	R\$ 4.604,88	1,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.604,88	100,00%
SUBTOTAL		R\$ 344.949,91	100,00%	R\$ 70.239,06	20,36%	R\$ 75.176,56	21,79%	R\$ 16.623,40	4,82%	R\$ 23.224,74	6,73%	R\$ 77.524,78	22,47%	R\$ 82.161,38	23,82%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 70.239,06	20,36%	R\$ 145.415,62	42,16%	R\$ 162.039,02	46,97%	R\$ 185.263,75	53,71%	R\$ 262.788,53	76,18%	R\$ 344.949,91	100,00%

