

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

VALORES EM REAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	8.079,38	3,86	8.079,38	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BASE RESERVATÓRIOS	83.076,22	39,6715	12.461,43	15%	24.922,87	30%	24.922,87	30%	20.769,06	25%	-	0%
3	AMPLIAÇÃO CASA DE QUÍMICA	11.263,53	5,37869	-		5.631,77	50%	5.631,77	50%	-	0%	-	0%
4	INFRAESTRUTURA FILTRO - Sapata e Estacas	16.995,37	8,11583	-		6.798,15	40%	5.098,61	30%	5.098,61	30%	-	0%
5	SUPRAESTRUTURA FILTRO - Paredes de Concreto Armado H=5,20	28.984,13	13,8408	-		5.796,83	20%	11.593,65	40%	11.593,65	40%	-	0%
6	MURO DE CONTENÇÃO - L=7m - H=2,50m	28.287,71	13,5083	18.387,01	65%	7.071,93	25%	2.828,77	10%	-	0%	-	0%
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	26.458,95	12,635	-		-	0%	-	0%	13.229,48	50%	13.229,48	50%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO - Filtro novo e Floculador Existente	5.009,38	2,39214	-		-	0%	-	0%	-	0%	5.009,38	100%
9	COMPLEMENTOS	1.255,44	0,59951	-		-	0%	-	0%	-	0%	1.255,44	100%

<b>SUBTOTAL</b>	<b>209.410,11</b>	<b>100,00</b>	<b>38.927,82</b>	<b>18,59</b>	<b>50.221,53</b>	<b>23,98</b>	<b>50.075,67</b>	<b>23,91</b>	<b>50.690,79</b>	<b>24,21</b>	<b>19.494,30</b>	<b>9,31</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>38.927,82</b>	<b>18,59</b>	<b>89.149,36</b>	<b>42,57</b>	<b>139.225,02</b>	<b>66,48</b>	<b>189.915,82</b>	<b>90,69</b>	<b>209.410,11</b>	<b>100,00</b>