

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | |
|------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| | | | | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 1.416,99 | 2,23% | R\$ 1.416,99 | 100,00% | - | - | - | - |
| 2 | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS | R\$ 12.122,10 | 19,07% | R\$ 12.122,10 | 100,00% | - | - | - | - |
| 3 | ELEMENTOS DE CONCRETO | R\$ 12.377,11 | 19,47% | R\$ 6.188,56 | 50,00% | R\$ 6.188,56 | 50,00% | - | - |
| 4 | ESTRUTURA METÁLICA DE QUADRA | R\$ 12.573,26 | 19,78% | - | - | R\$ 6.286,63 | 50,00% | R\$ 6.286,63 | 50,00% |
| 5 | ACABAMENTO E ESQUADRIAS | R\$ 25.067,21 | 39,44% | - | - | R\$ 7.520,16 | 30,00% | R\$ 17.547,05 | 70,00% |
| SUBTOTAL | | R\$ 63.556,67 | 100,00% | R\$ 19.727,65 | 31,04% | R\$ 19.995,35 | 31,46% | R\$ 23.833,68 | 37,50% |
| TOTAL ACUMULADO | | | | R\$ 19.727,65 | 31,04% | R\$ 39.722,99 | 62,50% | R\$ 63.556,67 | 100,00% |